

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	
1	Konkurrenceforløb	87 dage	to 08-12-16	fr 07-04-17	
2	Udbudsmateriale klar til udsendelse	0 dage	to 08-12-16	to 08-12-16	
3	Udarbejdelse af konkurrenceforslag	59 dage	to 08-12-16	ti 28-02-17	
4	Aflevering af forslag	0 dage	ti 28-02-17	ti 28-02-17	
5	Præsentation	1 dag	to 09-03-17	to 09-03-17	
6	Evaluering og dommerbetænkning	5 dage	ma 20-03-17	fr 24-03-17	
7	Kontraktindgåelse	10 dage	ma 27-03-17	fr 07-04-17	
8	Projektering og udførelse	400 dage	ma 08-05-17	fr 16-11-18	Realisering
9	Projektering - projektforslag/forprojekt	25 dage	ma 08-05-17	fr 09-06-17	
10	Godkendelse af projektforslag/forprojekt	5 dage	ma 12-06-17	fr 16-06-17	
11	Ansøgning om byggetilladelse (lokalplan forventes godkendt)	0 dage	fr 18-08-17	fr 18-08-17	
12	Projektering - hovedprojekt	50 dage	fr 18-08-17	to 26-10-17	
13	Godkendelse af hovedprojekt	5 dage	fr 10-11-17	to 16-11-17	
14	Myndighedsbehandling	60 dage	fr 18-08-17	to 09-11-17	
15	Byggetilladelse	0 dage	to 09-11-17	to 09-11-17	
16	Mobilisering/anstilling	10 dage	ma 06-11-17	fr 17-11-17	
17	Byggefase	240 dage	ma 20-11-17	fr 19-10-18	
18	Aflevering	0 dage	fr 19-10-18	fr 19-10-18	
19	Indflytning	20 dage	ma 22-10-18	fr 16-11-18	
20	Ibrugtagning/åbning	0 dage	fr 16-11-18	fr 16-11-18	

Projekt: Udbudstidsplan Livsrums Herlev Dato: to 19-01-17	Opgave		Inaktiv opgave	Manuel oversigtsopløftning		Ekstern milepæl	
	Opdeling		Inaktiv milepæl	Manuel oversigt		Deadline	
	Milepæl		Inaktiv oversigt	kun start		Fremdrift	
	Hovedopgave		Manuel opgave	Kun slutdato		Manuel status	
Projektoversigt		Kun varighed	Eksterne opgaver				